



রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড
বাড়ী # ১৯, সড়ক # ১/বি, সেক্টর # ৯
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর
www.rpcl.gov.bd



স্মারক নম্বর: ২৭.২৬.০০০০.০০১.০১.০০১.২৩.৯

২০ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ।

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৯২.৯৯.০০১.২৩(অংশ-১).২৩৪, তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর সঙ্গে সম্পাদিত APA এর আওতাভুক্ত কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর' ২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ (হার্ডকপি ও সফট কপি) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অত্রসাথ সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

- (ক) কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড কপি ও সফট কপি)।
(খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (হার্ড কপি ও সফট কপি)।
(গ) কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের সকল প্রমাণক (হার্ড কপি)।

০৪-০১-২০২৪
মোঃ আবদুস সবুর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০২-৪৮৯৬৩২২৮
md@rpcl.gov.bd

সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

যুগ্মসচিব, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।

স্মারক নম্বর:

২০ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল;
- ২। নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এবং এপিএ টিম লিডার, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৩। নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এবং সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৪। প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) এবং সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৫। প্রধান প্রকৌশলী ও প্ল্যান্ট ইনচার্জ এবং এপিএ টিম লিডার, ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন;
- ৬। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) এবং এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্ল্যান্ট ইনচার্জ এবং এপিএ টিম লিডার, গাজীপুর ৫২ ও ১০৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট;

- ৮। মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) অঃ দাঃ এবং সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৯। কোম্পানী সচিব, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ) এবং বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্ল্যান্ট ইনচার্জ এবং এপিএ টিম লিডার, রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট এবং
- ১২। অফিস কপি।



Handwritten signature

০৪-০১-২০২৪

মোঃ সেলিম ভূঁইয়া

নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এবং এপিএ টিম লিডার

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদনাধীন মাস: (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩)

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)		কর্মসম্পাদন সূচকের মান	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২৩)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২৩)	অর্থ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর'২৩)	মন্তব্য
					অসাধারণ	অতি উত্তম					
[১] বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন	[১.১] উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	[১.১.১] 'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টারবাইন স্থাপনকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১-০৩-২০২৪	১৫-০৪-২০২৪	৩	-	-	-	প্রযোজ্য নয়
		[১.১.২] জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১-১২-২০২৩	১৫-০১-২০২৪	২	-	২৩/১২/২৩	২৩/১২/২৩	অর্জিত হয়েছে
		[১.১.৩] জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে নির্মাণাধীন ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ৪৫ কি.মি. ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এর বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১-০৫-২০২৪	১০-০৬-২০২৪	২	-	-	-	প্রযোজ্য নয়
	[১.২] বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি	[১.২.১] এ্যাভেলেবিলিটি ফ্যাক্টর	ক্রমপূঞ্জিত	%	৮৫	৮৪	৬	৯৯.৬৬	৯৫.৪	৯৭.৫৩	অর্জিত হয়েছে
		[১.২.২] হিট রেট (নীট)	ক্রমপূঞ্জিত	কিঃজুল/কিঃওঃঘঃ	৯১৫০	৯২০০	৩	৯১০৬.৩৬	৯২৯৬	৯২০১	গ্যাস স্বল্পতার কারণে অর্জিত হয়নি।
		[১.২.৩] প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর	ক্রমপূঞ্জিত	%	২৮	২৭	২	২৮.১৭	২৮.৫৩	২৮.৩৫	অর্জিত হয়েছে
		[১.২.৪] অক্সিলিয়ারি কনজামশন	ক্রমপূঞ্জিত	%	৩.০	৩.১	২	২.৯১	২.৮৭	২.৮৯	অর্জিত হয়েছে
		[১.২.৫] ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর জিটি #১ এর জেনারেটর এর মেজর ইন্সপেকশন (MI) সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	২০-১২-২০২৩	২০-০১-২০২৪	২	-	-	-	BPDB হতে আউটেজ পাওয়া সাপেক্ষে ২০/০১/২৪ খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
		[১.২.৬] ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর জিটি # ৩ এর কন্সার্ন ইন্সপেকশন (CI) সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	৩১-০১-২০২৪	১৫-০২-২০২৪	২	-	-	-	প্রযোজ্য নয়
		[১.২.৭] ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর HRSG-2 এর High Pressure Evaporator Module পরিবর্তনকৃত	তারিখ	তারিখ	১৫-০৩-২০২৪	৩০-০৪-২০২৪	২	-	-	-	প্রযোজ্য নয়
[১.৩] KPI নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	[১.৩.১] গাজীপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়াল ও মেইন গেট নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩০-০৪-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪	৩	-	-	-	প্রযোজ্য নয়	
[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[২.১] প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.১.১] 'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপূঞ্জিত	%	৪২	৩৭	২	৩১%	৪%	৩৫%	সন্তোষজনক
		[২.১.২] 'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপূঞ্জিত	%	৪৫	৪০	১	৩৪.১০%	৩.৫৯%	৩৭.৬৯%	সন্তোষজনক

ZAFB

