

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদনাধীন মাস: (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২৩

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২৩	মন্তব্য	
[১] বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন	[১.১] উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	[১.১.১] 'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টারবাইন এবং স্টীম টারবাইন স্থাপনকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১.০৩.২৪	৩	-	প্রয়োজ্য নয়	
		[১.১.২] জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১.১২.২৩	৩	-	প্রয়োজ্য নয়	
		[১.১.৩] জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ নির্মাণাধীন ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ৪৫ কি.মি. ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এর বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১.০৫.২৪	২	-	প্রয়োজ্য নয়	
	[১.২] বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি	[১.২.১] এ্যাভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর	ক্রমপূঞ্জিত	%	৮৫	২	৯৯.৬৬	অর্জিত হয়েছে	
		[১.২.২] হিট রেট (নীট)	ক্রমপূঞ্জিত	কিঃজুল/ কিঃওঃঘঃ	৮৬০০	৬	৯১০৬.৩৬	গ্যাসের সরবরাহ কম থাকার কারণে GTসমূহ পার্টলোডে চালানো হয়েছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে গ্যাস সরবরাহে মাত্রাতিরিক্তি অপ্রতুলতার কারণে Simple Cycle এ প্ল্যান্ট চালানোর ফলে হিট রেট বেশী এবং প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর কম হয়েছে। উল্লেখ্য Simple Cycle এর হিট রেট ১৪,০২৪ কিঃ জুল/ কিঃওঃঘঃ।	
		[১.২.৩] প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর	ক্রমপূঞ্জিত	%	৪০	৩	২৮.১৭		
		[১.২.৪] অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন	ক্রমপূঞ্জিত	%	৩.০	২	২.৯১	অর্জিত হয়েছে	
		[১.২.৫] ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর জিটি #১ এর জেনারেটর এর মেজর ইন্সপেকশন (MI) সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	২০.১২.২৩	২	-	প্রয়োজ্য নয়	
		[১.২.৬] ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর জিটি # ৩ এর কন্সার্ন ইন্সপেকশন (CI) সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	৩১.০১.২৪	২	-	প্রয়োজ্য নয়	
		[১.২.৭] ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর HRS-2 এর High Pressure Evaporator Module পরিবর্তনকৃত	তারিখ	তারিখ	১৫.০৩.২৪	২	-	প্রয়োজ্য নয়	
	[১.৩] KPI নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	[১.৩.১] গাজীপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়াল ও মেইন গেট নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩০.০৪.২৪	২	-	প্রয়োজ্য নয়	
	[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[২.১] প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.১.১] 'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপূঞ্জিত	%	৪২	৩	৩১%	সন্তোষজনক
			[২.১.২] 'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপূঞ্জিত	%	৪৫	২	৩৪.১০%	সন্তোষজনক

ZARZAN

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২৩)	মন্তব্য
		[২.১.৩] "জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ" প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৪৫	২	১৮.৬৪	সন্তোষজনক
		[২.১.৪] "জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ" প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৪০	২	৯.৯৯%	সন্তোষজনক
		[২.১.৫] ময়মনসিংহ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১.০৫.২৪	১	-	প্রয়োজ্য নয়
		[২.১.৬] ময়মনসিংহ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৫০	১	১৮%	সন্তোষজনক
		[২.১.৭] ময়মনসিংহ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৪৫	২	১১.১৫%	সন্তোষজনক
	[২.২] ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা	[২.২.১] ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১০০	১	১৭.৭৮	সন্তোষজনক
		[২.২.২] পুনঃ দরপত্রের শতকরা হার	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	২.৫	৩	০	
		[২.২.৩] পুনঃ দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ হতে পুনঃ দরপত্র আহবানের সময়সীমা।	ক্রমপুঞ্জিভূত	কার্যদিবস	৩০	৩	-	
	[২.৩] দক্ষতা উন্নয়ন	[২.৩.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘন্টা	৬০	২	১৫.৪৬	অর্জিত হয়েছে
		[২.৩.২] ইআরপি হালনাগাদকরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১০০	৩	১০০	অর্জিত হয়েছে
[২.৪] শূন্যপদ পূরণ	[২.৪.১] যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদে নিয়োগের হার	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৪০	৩	-	-	
[৩] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	[৩.১] ভারল্য সক্ষমতা অর্জন	[৩.১.১] কারেন্ট রেশিও	ক্রমপুঞ্জিভূত	অনুপাত	২.০০	২	৪.২৮	অর্জিত হয়েছে
		[৩.১.২] কুইক রেশিও	ক্রমপুঞ্জিভূত	অনুপাত	১.৯০	৩	৩.৮০	অর্জিত হয়েছে
	[৩.২] দায় পরিশোধে সক্ষমতা অর্জন	[৩.২.১] ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা (ডিএসসিআর) অর্জিত	ক্রমপুঞ্জিভূত	অনুপাত	৩.০০	৩	৩.৩৩	অর্জিত হয়েছে
		[৩.২.২] ডিএসএল/ ঋণের টাকা পরিশোধিত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১০০	৩	২৫	অর্জিত হয়েছে
	[৩.৩] বিনিয়োগে আস্থা অর্জন	[৩.৩.১] লভ্যাংশ পরিশোধিত	তারিখ	তারিখ	৩০.০৪.২৪	৩	-	প্রয়োজ্য নয়

জয়নাল আবেদিন
০৫.১০.২৩

(জয়নাল আবেদিন চুঁঞা)
উপব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) এবং
সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

০৫.১০.২৩

(মির্জা শফিকুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ) এবং
বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

০৫.১০.২৩

(কামাল হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) অঃ দাঃ এবং
সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

০৫.১০.২৩

(মোঃ শাহজাহান ফকির)
মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) এবং
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আরপিসিএল

০৫/১০/২৩

(মোঃ আশরাফ হোসেন)
প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) এবং
সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

০৫/১০/২৩

(আবুল খায়ের চৌধুরী)
নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এবং
সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

০৫/১০/২৩

(মোঃ সেলিম ভূঁইয়া)
নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এবং
এপিএ টিম লিডার, আরপিসিএল