



রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড
বাড়ী # ১৯, সড়ক # ১/বি, সেক্টর # ৯
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর
www.rpcl.gov.bd



স্মারক নম্বর: ২৭.২৬.০০০০.০০১.০১.০০১.২৩.৫৮

২৩ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৬ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কার্যক্রমের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ।

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৯২.৯৯.০০১.২৩ (অংশ-১).৫৩, তারিখঃ ২৭ মার্চ ২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর সঙ্গে সম্পাদিত APA এর আওতাভুক্ত কার্যক্রমের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ (হার্ডকপি ও সফট কপি) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অত্রসাথ সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

- (ক) কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড কপি ও সফট কপি)।
(খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (হার্ড কপি ও সফট কপি)।
(গ) কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের সকল প্রমাণক (হার্ড কপি)।

০৬-০৪-২০২৪
মোঃ আবদুস সবুর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০২-৪৮৯৬৩২২৮
md@rpcl.gov.bd

সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

যুগ্মসচিব, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।

স্মারক নম্বর:

২৩ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৬ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল;
- ২। নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এবং এপিএ টিম লিডার, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৩। নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এবং সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৪। প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) এবং সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৫। প্রধান প্রকৌশলী ও প্ল্যান্ট ইনচার্জ এবং এপিএ টিম লিডার, ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন;
- ৬। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) এবং এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্ল্যান্ট ইনচার্জ এবং এপিএ টিম লিডার, গাজীপুর ৫২ ও ১০৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট;

- ৮। মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) অঃ দাঃ এবং সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ৯। কোম্পানী সচিব, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ) এবং বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল, ঢাকা;
- ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্ল্যান্ট ইনচার্জ এবং এপিএ টিম লিডার, রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং
- ১২। অফিস কপি।



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Selim' or similar, located on the right side of the page.

০৬-০৪-২০২৪

মোঃ সেলিম ভূঁইয়া

নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এবং এপিএ টিম লিডার

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদনাধীন মাস: (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪)

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)		কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই - ডিসেম্বর, ২৩)	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানুয়ারী - মার্চ, ২৪)	মোট অর্জন (জুলাই'২৩- মার্চ, ২৪)	মন্তব্য	
					অসাধারণ	অতি উত্তম						
[১.১] উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	[১.১.১]	'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টারবাইন স্থাপনকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১-০৩-২০২৪	১৫-০৪-২০২৪	৩	-	১৫.০৩.২০২৪	১৫.০৩.২০২৪	অর্জিত হয়েছে	
	[১.১.২]	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১-১২-২০২৩	১৫-০১-২০২৪	২	২৩.১২.২০২৩	-	২৩.১২.২০২৩	অর্জিত হয়েছে	
	[১.১.৩]	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ নির্মাণাধীন ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ৪৫ কি.মি. ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এর বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১-০৫-২০২৪	১০-০৬-২০২৪	২	-	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪	অর্জিত হয়েছে	
[১] বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন	[১.২] বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি	[১.২.১]	এ্যাভেলেবিলিটি ফ্যাক্টর	ক্রমপঞ্জিভূত	%	৮৫	৮৪	৬	৯৭.৫৩	৯০.৮৩	৯৫.৩১	অর্জিত হয়েছে
		[১.২.২]	ফিট রেট (নীট)	ক্রমপঞ্জিভূত	কিঃজুল/ কিঃওঃঘঃ	৯১৫০	৯২০০	৩	৯২০১	৮৯৪২.৯৪	৯১১৩	অর্জিত হয়েছে
		[১.২.৩]	প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর	ক্রমপঞ্জিভূত	%	২৮	২৭	২	২৮.৩৫	৩২.০৫	২৯.৫৭	অর্জিত হয়েছে
		[১.২.৪]	অক্সিলিয়ারি কনজামশন	ক্রমপঞ্জিভূত	%	৩.০	৩.১	২	২.৮৯	২.৯২	২.৯০	অর্জিত হয়েছে
	[১.২.৫]	ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর জিটি #১ এর জেনারেটর এর মেজর ইন্সপেকশন (MI) সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	২০-১২-২০২৩	২০-০১-২০২৪	২	-	১৯.০১.২০২৪	১৯.০১.২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক সূচকে অতি উত্তম অবস্থায় BPDB থেকে আউটলেজ না পাওয়া সাপেক্ষে অর্জিত হয়েছে।	
	[১.২.৬]	ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর জিটি # ৩ এর কন্সার্ন ইন্সপেকশন (CI) সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	৩১-০১-২০২৪	১৫-০২-২০২৪	২	-	২৪.০১.২০২৪	২৪.০১.২০২৪	অর্জিত হয়েছে	
	[১.২.৭]	ময়মনসিংহ পাওয়ার স্টেশন এর HRS-2 এর High Pressure Evaporator Module পরিবর্তনকৃত	তারিখ	তারিখ	১৫-০৩-২০২৪	৩০-০৪-২০২৪	২	-	১৩.০৩.২০২৪	১৩.০৩.২০২৪	অর্জিত হয়েছে	
	[১.৩] KPI নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	[১.৩.১]	গাজীপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়াল ও মেইন গেট নির্মাণ কাজ সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩০-০৪-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪	৩	-	-	-	প্রয়োজ্য নয়
[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[২.১] প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.১.১]	'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপঞ্জিভূত	%	৪২	৩৭	২	৩৫	৫.৮	৪০.৮০	সন্তোষজনক
		[২.১.২]	'ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপঞ্জিভূত	%	৪৫	৪০	১	৩৭.৬৯	৩.৫২	৪১.২১	সন্তোষজনক

ZARadin

Qew

Qew

Qew

Qew

Qew

Qew

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গননা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)		কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই - ডিসেম্বর, ২৩)	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানুয়ারী - মার্চ, ২৪)	মোট অর্জন (জুলাই'২৩- মার্চ, ২৪)	মন্তব্য									
					অসাধারণ	অতি উত্তম														
[২.১] জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	[২.১.৩] "জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ" প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪৫	৪০	২	১৯.০২	০.৯৩	১৯.৯৫	অবশিষ্ট মাসগুলোতে অর্জিত হবে।										
											[২.১.৪] "জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ" প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অর্জনকৃত	৪০	৩৫	১	১০.৩১	০.৯৭	১১.২৮	অবশিষ্ট মাসগুলোতে অর্জিত হবে।		
											[২.১.৫] ময়মনসিংহ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত।	তারিখ	তারিখ	৩১-০৫-২০২৪	১০-০৬-২০২৪	১	-	-	-	প্রয়োজ্য নয়
											[২.১.৬] ময়মনসিংহ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জনকৃত।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৫০	৪৫	২	২২	৫	২৭	অবশিষ্ট মাসগুলোতে অর্জিত হবে।
											[২.১.৭] ময়মনসিংহ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অর্জনকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪৫	৪০	১	১২.০৫	১০.৯৩	২২.৯৮	অবশিষ্ট মাসগুলোতে অর্জিত হবে।
	[২.২] ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা	[২.২.১] ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	-	৩	৪৬.৬৭	২০	৬৬.৬৭	সন্তোষজনক									
		[২.২.২] পুনঃ দরপত্রের শতকরা হার	ক্রমপুঞ্জিত	%	২.৫	২.৭৫	৩	-	-	-	অর্জিত হয়েছে									
		[২.২.৩] পুনঃ দরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ হতে পুনঃ দরপত্র আহ্বানের সময়সীমা	ক্রমপুঞ্জিত	কার্যদিবস	৩০	৩৫	২	-	-	-										
	[২.৩] দক্ষতা উন্নয়ন	[২.৩.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘণ্টা	৬০	-	৩	৩৪.০১	১৭.৪৩	৫১.৪৪	অর্জিত হয়েছে									
		[২.৩.২] ইআরপি হালনাগাদকরণ	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	-	৩	১০০	১০০	১০০	অর্জিত হয়েছে									
[২.৪] শূন্যপদ পূরণ	[২.৪.১] যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদে নিয়োগের হার	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪০	৩৫	২	১.৩৮	-	১.৩৮	অবশিষ্ট শূন্যপদ পূরণ কার্যক্রম চলমান										
[৩] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	[৩.১] তারল্য সক্ষমতা অর্জন	[৩.১.১] কারেন্ট রেশিও	ক্রমপুঞ্জিত	অনুপাত	২.০	১.৯৫	৩	৪.৯৮	৫.৩৩	৫.৩৩	অর্জিত হয়েছে									
		[৩.১.২] কুইক রেশিও	ক্রমপুঞ্জিত	অনুপাত	১.৯০	১.৮৫	৩	৪.৫২	৪.৮৫	৪.৮৫	অর্জিত হয়েছে									
	[৩.২] দায় পরিশোধে সক্ষমতা অর্জন	[৩.২.১] ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা (ডিএসসিআর) অর্জিত	ক্রমপুঞ্জিত	অনুপাত	৩.০	২.৭	৩	৩.২০	৩.৩৮	৩.৩৮	অর্জিত হয়েছে									
		[৩.২.২] ডিএসএল/ ঋণের টাকা পরিশোধিত	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	৯০	৩	৫০	২৫	৭৫	অর্জিত হয়েছে									
	[৩.৩] বিনিয়োগে আস্থা অর্জন	[৩.৩.১] লভ্যাংশ পরিশোধিত	তারিখ	তারিখ	৩০-০৪-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪	৩	১৯.১২.২০২৩	১৯.১২.২০২৩	১৯.১২.২০২৩	অর্জিত হয়েছে									

ZARBIN
04.04.24

(জয়নাল আবেদিন ভূঞা)

উপব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) এবং
সদস্য সচিব এপিএ টিম, আরপিসিএল

04.04.24
(মোঃ শাহজাহান ফকির)

মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) এবং
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আরপিসিএল

Shaw

(মির্জা শফিকুল ইসলাম)

নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ) এবং
বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

04/24/2024
(মোঃ আশরাফ হোসেন)

প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) এবং
সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

Qand
08/08/2024

(কামাল হোসেন)

মহাব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) অঃ দাঃ এবং
সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

08/08/24

(আবুল খায়ের চৌধুরী)

নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এবং
সদস্য এপিএ টিম, আরপিসিএল

08/08/24

(মোঃ সেলিম ভূঁইয়া)

নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এবং
এপিএ টিম লিডার, আরপিসিএল